



# COMUNE DI SAN VITO

## Provincia Sud Sardegna

Servizio Tecnico

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 883  
del 28/11/2023  
registro generale

N. 111  
del 28/11/2023  
registro del servizio

OGGETTO:	LAVORI DI “PIANO DEGLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO. EVENTO CALAMITOSO DEL 10, 11 OTTOBRE 2018. OPERE: ID 957 A – RIO PIBILIA, ID 924 A – RIO URI A VALLE VIA ALDO MORO, ID 609 A – RIO URI DISALVEO SA CONCA E SA PIPPIA E VIABILITA’ NUEDDA- IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE € 1.340.000,00” – APPROVAZIONE RENDICONTO E SVINCOLO ECONOMIE - CUP: F75F21001540001.
----------	--

Responsabile del Servizio

Dott. Ing. Maria Sabrina Serpau

Ufficio

Servizio Tecnico

Responsabile procedimento

Dott. Ing. Maria Sabrina Serpau

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO che:

- con riferimento all'evento calamitoso che si è verificato nei giorni 10 e 11 ottobre 2018 nella Sardegna meridionale ed orientale, il Consiglio dei Ministri, in considerazione degli eventi di elevata intensità che a partire dal 2 ottobre hanno colpito i territori delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, l'8 novembre 2018, ha dichiarato lo stato di emergenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in attuazione della suddetta deliberazione, ha emanato l'Ordinanza n. 558 del 15.11.2018, di seguito denominata OCDPC n.558/2018, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018*", pubblicata sulla GURI n. 270 del 20.11.2018, che, tra l'altro, nomina Commissario Delegato il Direttore della Protezione Civile;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.04.2019, recante "*Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136*" sono state assegnate ai Commissari delegati ex OCDPC 558/2018 per l'emergenza alluvione 2018 le risorse di cui alla legge n. 136/2018;
- in particolare, per la Regione Sardegna sono stati assegnati al Commissario delegato ex OCDPC 558/2018 per l'anno 2019 € 35.997.017,63 per investimenti immediati di messa in sicurezza o ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10, 11 ottobre 2018, nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria e della mitigazione del dissesto idrogeologico;
- nel Piano degli Investimenti di cui al comma 5 dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.04.2019 sono indicati nella "Tabella segnalazione interventi", tra gli altri, quelli assegnati al Comune di San Vito;
- l'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018, stabilisce che per la realizzazione delle attività in essa contemplate, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga ad una serie di disposizioni normative;

**ATTESO** che, in conformità alla "*Tabella 1*", il Comune di San Vito è stato individuato quale beneficiario di tre finanziamenti dell'importo complessivo di € 1.340.000,00 così ripartito:

- € 900.000,00 per la realizzazione dell'opera denominata "*Estendimento dell'ID 957 lavori di protezione sponde Dx a valle briglia; protezione sponda Sx; disalveo; scogliere in corrispondenza contro briglia rio Pibilia*";
- € 210.000,00 per la realizzazione dell'opera denominata "*Estendimento dell'ID 924 riguardante protezione sponda Sx del rio Uri in corrispondenza della via Aldo Moro*";
- € 230.000,00 per la realizzazione dell'opera denominata "*Estendimento dell'ID 609 riguardante disalveo in località Sa Conca de sa Pippia e sistemazione del costone – viabilità Nuedda*";

**MESSO IN EVIDENZA** che, con nota del Servizio LL.PP., Patrimonio e I.T. Prot. n. 7107 del 15.07.2021, si richiedeva al Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018 ex OCDPC 558/19, Dipartimento della Protezione Civile – Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza, al fine di semplificare le procedure di affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché di rendicontazione delle stesse e quindi rispettare le tempistiche richieste dall'Ente finanziatore, l'autorizzazione ad accorpate i tre interventi aventi tre distinti Codici Unici di Progetto;

**VISTA** la nota di risposta del Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018 ex OCDPC 558/19, Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 407 del 16.07.2021 con la quale si autorizza l'accorpamento dei tre interventi finanziati e nel contempo si richiede l'acquisizione e la trasmissione del nuovo CUP;

### DATO ATTO che:

- sul predetto intervento è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): F75F21001540001;

Determinazione N 883 del 28/11/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

- sul procedimento di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 8938645334;

**VISTE** le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio LL.PP., Patrimonio e I.T.:

- N. 465 R.G. (N. 279 R.S.) del 30.06.2021 avente ad oggetto “*Accertamento di Entrata Bil. 2021 per finanziamento opere relativa all'alluvione 2018 – Annualità 2021*”;
- N. 697 R.G. (N. 418 R.S.) del 20.09.2021 di affidamento dell'incarico di supporto al RUP al Geom. Schirru Gian Luca, tecnico esterno all'Ente, finalizzato a coadiuvare il responsabile del procedimento nelle attività di predisposizione di atti e documenti connessi alla realizzazione, tra gli altri, dell'intervento succitato;
- N. 824 R.G. (N. 489 R.S.) del 21.10.2021 avente ad oggetto “*Approvazione verbale affidamento delle funzioni tecniche – nomina RUP e Ufficio Collaboratori del RUP. Lavori di “Piano degli investimenti strutturali e infrastrutturali. Mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. Evento calamitoso del 10, 11 ottobre 2018. Opere: ID 957 A – rio Pibilia, ID 924 A – rio Uri a valle via Aldo Moro, ID 609 A – rio Uri disalveo sa Conca e sa Pippia e viabilità Nuedda”. Importo complessivo € 1.340.000,00. CUP: F75F21001540001*”;

**CONSIDERATO** che con Determinazione n. 555 R.G. (N. 328 R.S.) del 26.07.2021 del Responsabile del Servizio LL.PP. Patrimonio e I.T. è stato affidato al Dott. Marcello Paolo Angius il servizio tecnico inerente le attività di progettazione, direzione dell'esecuzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “*PLANO DEGLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO. EVENTO CALAMITOSO DEL 10, 11 OTTOBRE 2018. OPERE: ID 957 A – RIO PIBILIA, ID 924 A – RIO URI A VALLE VIA ALDO MORO, ID 609 A – RIO URI DISALVEO SA CONCA E SA PIPPIA E VIABILITA' NUEDDA*” dell'importo complessivo di € 1.340.000,00;

**VISTA** la deliberazione di G.C. N° 87 del 07.10.2021 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo inerente i lavori di “*PLANO DEGLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO. EVENTO CALAMITOSO DEL 10, 11 OTTOBRE 2018. OPERE: ID 957 A – RIO PIBILIA, ID 924 A – RIO URI A VALLE VIA ALDO MORO, ID 609 A – RIO URI DISALVEO SA CONCA E SA PIPPIA E VIABILITA' NUEDDA*” dell'importo complessivo di € 1.340.000,00, di cui € 1.001.894,98 + I.V.A. per lavori a base di gara da assoggettare a ribasso ai quali vanno aggiunti i costi per la sicurezza pari € 19.116,02 + I.V.A. non soggetti a ribasso, per un appalto complessivo di € 1.021.011,00+ I.V.A. come dal seguente quadro economico;

- SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI		
- Importo dei lavori	€	1.001.894,98
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	<u>19.116,02</u>
- <b>Importo dei lavori in progetto</b>	<b>€</b>	<b>1.021.011,00</b>
- I.V.A. al 22% sull'importo dei lavori in progetto	€	224.622,43
- Spese per progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E. (incluso Cassa e I.V.A.)	€	58.409,99
- Spese per supporto al R.U.P. (incluso Cassa e I.V.A.)	€	14.000,00
- Incentivo per funzioni tecniche	€	18.000,00
- Imprevisti	€	<u>3.956,58</u>
- <b>Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€</b>	<b><u>318.989,00</u></b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO</b>	<b>€</b>	<b>1.340.000,00</b>

**DATO ATTO** che con Determinazione n. 802 R.G. (N. 475 R.S.) del 14.10.2021 del Responsabile del Servizio LL.PP., Patrimonio e I.T. si è stabilito di contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dell'art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori in parola dell'importo complessivo di € 1.021.011,00 + I.V.A., di cui per lavori a base di gara da assoggettare a ribasso € 1.001.894,98 + I.V.A., cui vanno aggiunti i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 19.116,02 + I.V.A., per un appalto complessivo di € 1.245.633,43, IVA compresa, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, comma 3 dell'OCDCPC n. 558 del 15/11/2018, tramite la Piattaforma Elettronica del C.A.T. (Centrale Acquisti Telematica) Sardegna, selezionando gli operatori economici tra i soggetti presenti ed iscritti nella categoria

Determinazione N 883 del 28/11/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

merceologica, oggetto dell'appalto, "AQ22AH25 - lavori di importo fino a 1.033.000,00 euro" - "AQ22AH26 - lavori di importo superiore 1.033.000,00 euro - OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA", iscritti nella white list della Prefettura competente per territorio ed in possesso di Attestazioni SOA Terza Classifica e superiori;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 832 R.G. (N. 494 R.S) del 26.10.2021 del Responsabile del Servizio LL.PP., Patrimonio e I.T. di aggiudicazione dell'appalto alla Ditta BONDINI Srl, con sede in Zona industriale Chilivani – Strada 11 S.n.c. – OZIERI (SS), P.IVA 01996190540 per il prezzo offerto di € 691.748,37 + IVA al netto del ribasso offerto del 30,956%, cui vanno aggiunti i costi della sicurezza pari a € 19.116,02+ I.V.A. non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 710.864,39 + I.V.A., come risulta dal seguente Quadro Economico:

**SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI**

- Importo dei lavori	€	1.001.894,98	
- A dedurre ribasso offerto del 30,956%	€	310.146,61	
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	<u>19.116,02</u>	
- <b>Importo dei lavori in progetto</b>			<b>€ 710.864,39</b>
- I.V.A. al 22% sull'importo dei lavori in progetto	€	224.622,43	
- Spese per progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E. (incluso Cassa e I.V.A.)	€	58.409,99	
- Spese per supporto al R.U.P. (incluso Cassa e I.V.A.)	€	14.000,00	
- Incentivo per funzioni tecniche	€	18.000,00	
- Imprevisti	€	3.956,58	
- Somme a disposizione	€	<u>310.146,61</u>	
- <b>Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione</b>			<b>€ 629.135,61</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO</b>			<b>€ 1.340.000,00</b>

**VISTO** il Contratto in data 12.11.2021 Rep. N. 886, registrato a Cagliari on line il 12.11.2021 al n. 24528 serie 1T, con il quale i lavori di "PIANO DEGLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO. EVENTO CALAMITOSO DEL 10, 11 OTTOBRE 2018. OPERE: ID 957 A – RIO PIBILLA, ID 924 A – RIO URI A VALLE VIA ALDO MORO, ID 609 A – RIO URI DISALVEO SA CONCA E SA PIPPLA E VIABILITA' NUEDDA" sono stati appaltati alla Ditta BONDINI Srl di Ozieri;

**CONSIDERATO** che:

- con nota Prot. n. 12242 del 25.11.2021 questo Ente ha richiesto alla Regione Autonoma della Sardegna - Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018 l'autorizzazione all'utilizzo delle economie disponibili successive all'espletamento della gara pari ad € 378.378,86 complessivo dell'I.V.A. di Legge;
- con nota Prot. N. 630 del 22.12.2021, acquisita al Protocollo Comunale con n. 13327 del 23.12.2021 il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018 ha concesso l'autorizzazione richiesta;
- con nota Prot. n. 13479 del 29.12.2021 il Responsabile del Procedimento ha autorizzato il Dott. Ing. Marcello Paolo Angius a procedere alla redazione della modifica contrattuale proposta, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di natura non sostanziale ai sensi dell'art. 106, co. 4, del medesimo disposto normativo, come previsto nel disciplinare di gara;

**DATO ATTO** che con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 2224 in data 07.03.2022 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la Modifica Contrattuale N. 1 relativa ai lavori di "PIANO DEGLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO. EVENTO CALAMITOSO DEL 10, 11 OTTOBRE 2018. OPERE: ID 957 A – RIO PIBILLA, ID 924 A – RIO URI A VALLE VIA ALDO MORO, ID 609 A – RIO URI DISALVEO SA CONCA E SA PIPPLA E VIABILITA' NUEDDA" dell'importo complessivo di € 1.340.000,00;

**VISTA** la delibera della G.C. N. 38 del 24.05.2022 inerente l'approvazione della Modifica Contrattuale N. 1 a firma del Dott. Marcello Paolo Angius dell'importo complessivo di € 1.340.000,00 avente il seguente Quadro Economico:

**SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI**

- Importo lordo dei lavori di progetto	€	1.001.894,98
--	---	--------------

Determinazione N 883 del 28/11/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

- Lavori aggiuntivi	€	391.823,49
- Importo lordo dei lavori di perizia	€	1.393.718,47
- ribasso d'asta (30,956%)	- €	431.439,49
- importo netto dei lavori	€	962.278,98
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (1,95%)	€	19.116,02
- <b>Importo dei lavori in progetto</b>		<b>€ 981.395,00</b>
-		
- I.V.A. al 22% sull'importo dei lavori in progetto	€	215.906,90
- Spese per progettazione già liquidate (incluso Cassa e I.V.A.)	€	26.284,50
- Spese per progettazione Perizia, C.S.P., D.L., C.S.E. (incluso Cassa e I.V.A.)	€	51.567,23
- Spese per supporto al R.U.P. (incluso Cassa e I.V.A.)	€	12.947,08
- Incentivo per funzioni tecniche	€	21.192,52
- Contributi ANAC (€ 30,00+€ 600)	€	630,00
- Imprevisti	€	30.076,77
<b>Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>€ 358.605,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 1.340.000,00</b>

**RICHIAMATE** le seguenti Determinazioni del Servizio Tecnico con la quale si è provveduto a rettificare parzialmente l'imputazione degli impegni di spesa relativi agli interventi in parola, in favore dell'Operatore Economico Ditta Bondini srl, del professionista Dott. Ing. Marcello Paolo Angius, del supporto al RUP Geom. Gian Luca Schirru e dell'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione, nonché le somme a disposizione:

- R.G. n. 468 del 19.07.2022;
- R.G. n. 469 del 19.07.2022;
- R.G. n. 470 del 19.07.2022;
- R.G. n. 479 del 20.07.2022;
- R.G. n. 482 del 21.07.2022;

**PRESO ATTO** che, per effetto della predetta modifica al contratto e delle rettifiche di cui al punto precedente, gli importi risultano così rideterminati:

- l'importo dei lavori ammonta ad € 962.278,98 +IVA, al netto del ribasso d'asta del 30,956% oltre ad € 19.116,02+IVA per oneri della sicurezza, per un importo totale di € 981.395,00 + IVA, e pertanto pari a netti € 270.530,61+IVA per maggiori lavori rispetto al contratto principale;
- l'importo delle Spese tecniche per Progettazione, Direzione dell'Esecuzione e Coordinamento della Sicurezza ammonta a complessivi € 77.851,73 (cassa previdenziale al 4% e I.V.A. di Legge nella misura del 22% inclusi), con un incremento di spesa pari ad € 19.441,74;
- l'importo per il servizio tecnico inerente l'attività di supporto al RUP ammonta ad € 12.947,08 (cassa previdenziale inclusa) con un incremento di spesa pari ad € 1.586,43;
- l'importo per l'incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ammonta ad € 21.192,52, con un incremento di spesa di € 6.489,96;

#### **VISTI:**

- il Verbale di Consegna dei lavori in data 22.11.2021, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Titolare dell'Impresa aggiudicataria, dal quale risulta che il termine per l'ultimazione dei lavori medesimi risulta fissato al 22.11.2022;
- la concessione di proroga di 15 giorni naturali a seguito della redazione della perizia di variante e che pertanto fissa l'ultimazione dei lavori al 07.12.2022;
- la richiesta di proroga per giorni 60 del 06.12.2022, (Protocollo comunale con n. 11728 del 06.12.2022), concessa con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 831 R.G. (N. 89 R.S.) del 06.12.2022 che stabilisce il termine utile per l'ultimazione dei lavori al 05.02.2023;

**VISTO** il Certificato di Ultimazione dei lavori di “*PIANO DEGLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO. EVENTO CALAMITOSO DEL 10, 11 OTTOBRE 2018. OPERE: ID 957 A – RIO PIBILLA, ID 924 A – RIO URI A VALLE VIA ALDO MORO, ID 609 A – RIO URI DISALVEO SA CONCA E SA PIPPIA E VLABILITA' NUEDDA- IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE € 1.340.000,00*”, datato 03/02/2023, e sottoscritto dal D.L. e dall'Impresa Appaltatrice dei lavori in questione dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

Determinazione N 883 del 28/11/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

**VISTE** le seguenti Determinazioni di liquidazione del Responsabile del Servizio LL. PP. Patrimonio e I.T.:

- n. 504 del 04/11/2021 (R.G. n. 854 del 04/11/2021), con la quale sono state liquidate al Professionista Ing. ANGIUS MARCELLO, affidatario dei servizi di ingegneria, le spettanze a saldo per progettazione di fattibilità tecnico economica e definitivo-esecutivo;
- n. 506 del 08/11/2021 (R.G. n. 859 del 08/11/2021), con la quale sono state liquidate al Professionista Geom. GIAN LUCA SCHIRRU, affidatario del servizio di supporto al RUP, le spettanze per acconto n. 1;
- n. 928 del 24/11/2021 (R.G. n. 535 del 24/11/2021), con la quale sono state liquidate al Professionista Geom. GIAN LUCA SCHIRRU, affidatario del servizio di supporto al RUP, le spettanze per acconto n. 2;

**VISTE**, inoltre, le seguenti Determinazioni di liquidazione del Responsabile del Servizio Tecnico:

- n. 16 del 09/06/2022 (R.G. n. 343 del 09/06/2022), con la quale è stato liquidato il contributo dovuto per l'indizione della procedura di gara relativa al servizio di progettazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- n. 55 del 25/08/2022 (R.G. n. 547 del 25/08/2022), con la quale è stato liquidato il contributo dovuto per l'indizione della procedura di gara relativa ai lavori all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- n. 59 del 01/09/2022 (R.G. n. 560 del 01/09/2022), con la quale sono state liquidate all'Impresa BONDINI S.R.L. di Ozieri, le spettanze in acconto al 1° S.A.L.;
- n. 87 del 01/12/2022 (R.G. n. 560 del 01/12/2022), con la quale sono state liquidate all'Impresa BONDINI S.R.L. di Ozieri, le spettanze in acconto al 2° S.A.L.;
- n. 95 del 14/02/2023 (R.G. n. 95 del 01/12/2022), con la quale sono state liquidate all'Impresa BONDINI S.R.L. di Ozieri, le spettanze in acconto al 3° S.A.L.;
- n. 17 del 03/03/2023 (R.G. n. 168 del 03/03/2023), con la quale sono state liquidate all'Impresa BONDINI S.R.L. di Ozieri, le spettanze in acconto al S.A.L. n. 1bis;
- n. 28 del 20/03/2023 (R.G. n. 218 del 20/03/2023), con la quale sono state liquidate all'Impresa BONDINI S.R.L. di Ozieri, le spettanze per saldo allo Stato Finale;
- n. 34 del 04/04/2023 (R.G. n. 250 del 04/04/2023), con la quale sono state liquidate al Professionista Ing. ANGIUS MARCELLO, affidatario dei servizi di ingegneria, le spettanze a saldo per Progettazione Perizia, Direzione Lavori, C.S.E., C.R.E.
- n. 81 del 22/09/2023 (R.G. n. 662 del 22/09/2023), con la quale sono state liquidate al Professionista Ing. ANGIUS MARCELLO, affidatario dei servizi di ingegneria, le spettanze a saldo per compenso aggiuntivo per attività relative ad adeguamento prezzi;
- n. 35 del 04/04/2023 (R.G. n. 251 del 04/04/2023), con la quale sono state liquidate al Professionista Geom. GIAN LUCA SCHIRRU, affidatario del servizio di supporto al RUP, le spettanze a saldo;
- n. 6 del 27/05/2022 (R.G. n. 310 del 27/05/2022), con la quale sono state liquidate al COMUNE DI SAN VITO le spettanze per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo ad appalto lavori;
- n. 37 del 05/04/2023 (R.G. n. 260 del 05/04/2023), con la quale sono state liquidate al COMUNE DI SAN VITO le spettanze per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo ad esecuzione lavori principali e perizia di variante;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Servizio Tecnico R.G. n. 218 (R.S. N. 28) del 20.03.2023 con la quale è stato approvato lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in parola, predisposti dal Direttore dei Lavori incaricato;

**ACCERTATO** che sono stati regolarmente compensati tutti i creditori a valere sul contributo RAS di € 1.340.000,00 sui Capitoli di spesa così ripartiti:

- Capitolo n. 08012.02.1918 – “*Realizzazione opere di protezione Rio Pibilia - emergenza alluvione 2018 - (ID 957) con contr. RAS annualità 2021 (€ 900.000,00) – E 40200.01.6274*”;
- Capitolo n. 08012.02.1919 – “*Realizzazione opere di protezione sponda sinistra rio uri a valle via moro - emergenza alluvione 2018 - (ID 924) con contr. Ras annualità 2021 (€ 210.000,00) – E 40200.01.6275*”;
- Capitolo n. 08012.02.1920 – “*Realizzazione opere di protezione disalveo localita 'Sa Conca e sa Pippia - emergenza alluvione 2018 - (ID 609) con contr. Ras annualità 2021 (€ 230.000,00) – E 40200.01.6276*”;

Determinazione N 883 del 28/11/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

VISTA la seguente tabella riepilogativa relativa al Rendiconto dei lavori in oggetto, dalla quale si evincono le somme spese pari ad € 1.331.473,29 e le economie di progetto pari ad € 8.526,71, così come sotto riportato:

- 1) Capitolo n. 08012.02.1918 – “Realizzazione opere di protezione Rio Pibilia - emergenza alluvione 2018 - (ID 957) con contr. RAS annualità 2021(€ 900.000,00) – E 40200.01.6274”;

<b>IMPORTO FINANZIATO:</b>	<b>€ 900.000,00</b>
REVERSALI – ANNO 2022	€ 19.962,93
REVERSALI – ANNO 2022	<u>€ 789.701,50</u>
<b>TOTALE INCASSATO</b>	<b>€ 809.664,43</b>
IMPORTO LIQUIDATO	€ 895.947,04
<b>ECONOMIE SULL'IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>€ 4.052,96</b>

- 2) Capitolo n. 08012.02.1919 – “Realizzazione opere di protezione sponda sinistra rio uri a valle via moro - emergenza alluvione 2018 - (ID 924) con contr. Ras annualità 2021 (€ 210.000,00) – E 40200.01.6275”;

<b>IMPORTO FINANZIATO:</b>	<b>€ 210.000,00</b>
REVERSALI – ANNO 2022	€ 7.044,60
REVERSALI – ANNO 2022	<u>€ 182.376,73</u>
<b>TOTALE INCASSATO</b>	<b>€ 189.421,33</b>
IMPORTO LIQUIDATO	€ 206.322,16
<b>ECONOMIE SULL'IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>€ 3.677,84</b>

- 3) Capitolo n. 08012.02.1920 – “Realizzazione opere di protezione disalveo localita 'Sa Conca e sa Pippia - emergenza alluvione 2018 - (ID 609) con contr. Ras annualità 2021 (€ 230.000,00) – E 40200.01.6276”;

<b>IMPORTO FINANZIATO:</b>	<b>€ 230.000,00</b>
REVERSALI – ANNO 2022	€ 6.693,35
REVERSALI – ANNO 2022	<u>€ 200.220,89</u>
<b>TOTALE INCASSATO</b>	<b>€ 206.914,24</b>
IMPORTO LIQUIDATO	€ 229.204,09
<b>ECONOMIE SULL'IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>€ 795,91</b>

**DATO ATTO** che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

**DATO ATTO**, altresì, che ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 e articolo 8 del Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29/03/2022, successivamente adeguato con Deliberazione di G.C. n. 119 del 06.12.2022, e della Misura indicata nel piano di prevenzione 2022-2024 è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto Codice di Comportamento;

#### **RICHIAMATI:**

- il Decreto Sindacale n. 39 del 30.12.2022, con il quale viene nominata Responsabile del Servizio Tecnico il Dott. Ing. Maria Sabrina Serpau dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2023;
- il Decreto del Sindaco n. 37 del 30.12.2022, con il quale la responsabilità del Servizio Economico Finanziario è stata attribuita al Dott. Enrico Mura fino al 31.12.2023;

#### **VISTI:**

- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti pubblici”;
- il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 “per le parti ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016”;

Determinazione N 883 del 28/11/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

- la L.R. n. 8/2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (così come modificata dalla L.R. n. 41 del 05/11/2018);
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare l’art. 19, comma 3 “Conferimento degli incarichi ai Responsabili dei Servizi”;
- il D. Lgs. n. 118/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- la delibera di G.C. n. 76 del 23.10.2015, avente per oggetto: “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione – anni 2015-2017 – Patto di integrità – schema. Approvazione”;
- il Bilancio di Previsione 2022 e Bilancio Pluriennale 2022-2024, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 19.05.2022;
- lo schema di Bilancio Finanziario Triennale 2023/2025, approvato con delibera di G.C. n. 4 del 12.01.2021;
- la delibera di G.C. n. 15 del 16.02.2023, avente per oggetto: “Assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili di Servizio - Esercizio Finanziario 2023”;
- il Bilancio di Previsione 2023-2025, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2023;

## DETERMINA

**DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento dei lavori di “*PIANO DEGLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO. EVENTO CALAMITOSO DEL 10, 11 OTTOBRE 2018. OPERE: ID 957 A – RIO PIBILLA, ID 924 A – RIO URI A VALLE VIA ALDO MORO, ID 609 A – RIO URI DISALVEO SA CONCA E SA PIPPLA E VIABILITA’ NUEDDA*” - IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE € 1.340.000,00” è il Dott. Ing. Maria Sabrina Serpau;

**DI APPROVARE** il rendiconto finale delle spese inerenti l’esecuzione dei lavori di “*PIANO DEGLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO. EVENTO CALAMITOSO DEL 10, 11 OTTOBRE 2018. OPERE: ID 957 A – RIO PIBILLA, ID 924 A – RIO URI A VALLE VIA ALDO MORO, ID 609 A – RIO URI DISALVEO SA CONCA E SA PIPPLA E VIABILITA’ NUEDDA*”, dell’importo complessivo di € 1.340.000,00, dal quale si evincono le **somme spese pari ad € 1.331.473,29** e le **economie di progetto pari ad € 8.526,71**, come sotto indicato:

- Capitolo n. 08012.02.1918 – “Realizzazione opere di protezione Rio Pibilia - emergenza alluvione 2018 - (ID 957) con contr. RAS annualità 2021 (€ 900.000,00) – E 40200.01.6274”;

<b>IMPORTO FINANZIATO:</b>	<b>€ 900.000,00</b>
REVERSALI – ANNO 2022	€ 19.962,93
REVERSALI – ANNO 2022	<u>€ 789.701,50</u>
<b>TOTALE INCASSATO</b>	<b>€ 809.664,43</b>
IMPORTO LIQUIDATO	€ 895.947,04
<b>ECONOMIE SULL’IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>€ 4.052,96</b>

- Capitolo n. 08012.02.1919 – “Realizzazione opere di protezione sponda sinistra rio uri a valle via moro - emergenza alluvione 2018 - (ID 924) con contr. Ras annualità 2021 (€ 210.000,00) – E 40200.01.6275”;

<b>IMPORTO FINANZIATO:</b>	<b>€ 210.000,00</b>
REVERSALI – ANNO 2022	€ 7.044,60
REVERSALI – ANNO 2022	<u>€ 182.376,73</u>
<b>TOTALE INCASSATO</b>	<b>€ 189.421,33</b>
IMPORTO LIQUIDATO	€ 206.322,16
<b>ECONOMIE SULL’IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>€ 3.677,84</b>

Determinazione N 883 del 28/11/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

- Capitolo n. 08012.02.1920 – “Realizzazione opere di protezione disalveo localita 'Sa Conca e sa Pippia - emergenza alluvione 2018 - (ID 609) con contr. Ras annualità 2021 (€ 230.000,00) – E 40200.01.6276”;

<b>IMPORTO FINANZIATO:</b>	<b>€ 230.000,00</b>
REVERSALI – ANNO 2022	€ 6.693,35
REVERSALI – ANNO 2022	€ 200.220,89
<b>TOTALE INCASSATO</b>	<b>€ 206.914,24</b>
IMPORTO LIQUIDATO	€ 229.204,09
<b>ECONOMIE SULL'IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>€ 795,91</b>

**DI DARE ATTO** che:

- le somme incassate sull'importo totale del finanziamento risultano pari ad **€ 1.206.000,00**;
- l'importo attualmente liquidato è pari ad **€ 1.331.473,29**;
- le **economie** risultanti a chiusura dell'intervento ammontano ad **€ 8.526,71**;

**DI SVINCOLARE** l'importo impegnato di **€ 4.052,96** dal Capitolo 08012.02.1918, derivanti dalle minori spese sostenute così come appresso specificato:

Descrizione	n. impegno	Importo
Somme a disposizione	1410/2021	€ 2.272,35,
Incentivo funzioni tecniche - art. 113 del D. lgs. 50/2016	1366/2021	€ 1.780,61
<b>TOTALE IMPEGNI ASSUNTI DA SVINCOLARE</b>		<b>€ 4.052,96</b>

**DI SVINCOLARE** l'importo impegnato di **€ 3.677,84** dal Capitolo 08012.02.1919, derivanti dalle minori spese sostenute così come appresso specificato:

Descrizione	n. impegno	Importo
Somme a disposizione	1411/2021	€ 2.750,12
Somme a disposizione	859/2022	€ 600,00
Incentivo funzioni tecniche - art. 113 del D. lgs. 50/2016	1367/2021	€ 327,72
<b>TOTALE IMPEGNI ASSUNTI DA SVINCOLARE</b>		<b>€ 3.677,84</b>

**DI SVINCOLARE** l'importo impegnato di **€ 795,91** dal Capitolo 08012.02.1920, derivanti dalle minori spese sostenute così come appresso specificato:

Descrizione	n. impegno	Importo
Somme disponibili	1412/2021	€ 417,51
Incentivo funzioni tecniche - art. 113 del D. lgs. 50/2016	1368/2021	€ 378,40
<b>TOTALE IMPEGNI ASSUNTI DA SVINCOLARE</b>		<b>€ 795,91</b>

**DI SVINCOLARE** l'importo complessivo accertato di **€ 8.526,71** dai Capitoli in Entrata così come appresso specificato:

Capitolo in Entrata	Intervento	n. accertamento	Importo residuo	Importo da svincolare
40200.01.6274	ID 957	214/2021	€ 90.335,57	€ 4.052,96
40200.01.6275	ID 924	215/2021	€ 19.196,17	€ 3.677,84
40200.01.6276	ID 609	216/2021	€ 23.085,76	€ 795,91
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ASSUNTI DA SVINCOLARE</b>				<b>€ 8.526,71</b>

**DI DARE ATTO** che si provvederà a richiedere alla Regione Sardegna il pagamento del saldo di **€ 125.473,29**, a rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori in questione ammontanti ad **€ 1.331.473,29**, come risultante dalla presente rendicontazione, tenuto conto che sono già state incassate le somme di **€ 1.206.000,00** (€ 809.664,43 sull'intervento ID 957, € 189.421,33 sull'intervento ID 924, € 206.914,24 sull'intervento ID 609);

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione:

- viene trasmessa Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- va inserita nel registro delle determinazioni;
- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;

Determinazione N 883 del 28/11/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

- viene trasmessa in copia all'Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
- viene pubblicata nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale del Comune di San Vito, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Il Responsabile del procedimento

Dott. Ing. Maria Sabrina Serpau

Il Responsabile del Servizio

Dott. Ing. Maria Sabrina Serpau

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario,

Visto l'art. 151 del D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in materia di "PAREGGIO DI BILANCIO", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;

**ATTESTA**

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione, e la registrazione della prenotazione d'impegno come segue::

<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Codice di Bil.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Importo</b>
2021	214	PNRR - M2C4 - INV. 2.1 - OPERE DI PROTEZIONE RIO PIBILIA - EMERGENZA ALLUVIONE 2018 - (ID 957) ANNO 2021 - CUP F75F21001540001 (U. 08012.02.1918)	40200.01.6274	-4.052,96
2021	215	PNRR - M2C4 - INV. 2.1 - OPERE DI PROTEZIONE SPONDA SINISTRA RIO URI A VALLE VIA MORO - EMERGENZA ALLUVIONE 2018 - (ID 924) ANNO 2021 - CUP F75F21001540001 (U. 08012.02.1919)	40200.01.6275	-3.677,84

2021	216	PNRR - M2C4 - INV. 2.1 - OPERE DI PROTEZIONE DISALVEO LOCALITA' SA CONCA E SA PIPIA - EMERGENZA ALLUVIONE 2018 - (ID 609) ANNO 2021 - CUP F75F21001540001 (U. 08012.02.1920)	40200.01.6276	-795,91
2021	1410	PNRR - M2C4 - INV. 2.1 - OPERE DI PROTEZIONE RIO PIBILIA - EMERGENZA ALLUVIONE 2018 - (ID 957) ANNO 2021 - CUP F75F21001540001 (E. 40200.01.6274)	08012.02.1918	-1.458,05
2021	1410	PNRR - M2C4 - INV. 2.1 - OPERE DI PROTEZIONE RIO PIBILIA - EMERGENZA ALLUVIONE 2018 - (ID 957) ANNO 2021 - CUP F75F21001540001 (E. 40200.01.6274)	08012.02.1918	-814,30
2021	1366	PNRR - M2C4 - INV. 2.1 - OPERE DI PROTEZIONE RIO PIBILIA - EMERGENZA ALLUVIONE 2018 - (ID 957) ANNO 2021 - CUP F75F21001540001 (E. 40200.01.6274)	08012.02.1918	-1.780,61
2021	1411	PNRR - M2C4 - INV. 2.1 - OPERE DI PROTEZIONE SPONDA SINISTRA RIO URI A VALLE VIA MORO - EMERGENZA ALLUVIONE 2018 - (ID 924) ANNO 2021 - CUP F75F21001540001 (E. 40200.01.6275)	08012.02.1919	-1.782,17

Determinazione N 883 del 28/11/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

2021	1411	PNRR - M2C4 - INV. 2.1 - OPERE DI PROTEZIONE SPONDA SINISTRA RIO URI A VALLE VIA MORO - EMERGENZA ALLUVIONE 2018 - (ID 924) ANNO 2021 - CUP F75F21001540001 (E. 40200.01.6275)	08012.02.1919	-600,00
2021	1411	PNRR - M2C4 - INV. 2.1 - OPERE DI PROTEZIONE SPONDA SINISTRA RIO URI A VALLE VIA MORO - EMERGENZA ALLUVIONE 2018 - (ID 924) ANNO 2021 - CUP F75F21001540001 (E. 40200.01.6275)	08012.02.1919	-367,95
2022	859	PNRR - M2C4 - INV. 2.1 - OPERE DI PROTEZIONE SPONDA SINISTRA RIO URI A VALLE VIA MORO - EMERGENZA ALLUVIONE 2018 - (ID 924) ANNO 2021 - CUP F75F21001540001 (E. 40200.01.6275)	08012.02.1919	-600,00
2021	1367	PNRR - M2C4 - INV. 2.1 - OPERE DI PROTEZIONE SPONDA SINISTRA RIO URI A VALLE VIA MORO - EMERGENZA ALLUVIONE 2018 - (ID 924) ANNO 2021 - CUP F75F21001540001 (E. 40200.01.6275)	08012.02.1919	-327,72

Determinazione N 883 del 28/11/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

2021	1412	PNRR - M2C4 - INV. 2.1 - OPERE DI PROTEZIONE DISALVEO LOCALITA' SA CONCA E SA PIPPIA - EMERGENZA ALLUVIONE 2018 - (ID 609) ANNO 2021 - CUP F75F21001540001 (U. E. 40200.01.6276)	08012.02.1920	-373,05
2021	1412	PNRR - M2C4 - INV. 2.1 - OPERE DI PROTEZIONE DISALVEO LOCALITA' SA CONCA E SA PIPPIA - EMERGENZA ALLUVIONE 2018 - (ID 609) ANNO 2021 - CUP F75F21001540001 (U. E. 40200.01.6276)	08012.02.1920	-44,46
2021	1368	PNRR - M2C4 - INV. 2.1 - OPERE DI PROTEZIONE DISALVEO LOCALITA' SA CONCA E SA PIPPIA - EMERGENZA ALLUVIONE 2018 - (ID 609) ANNO 2021 - CUP F75F21001540001 (U. E. 40200.01.6276)	08012.02.1920	-378,40

San Vito, 28/11/2023

Il Responsabile Finanziario  
Dott. Enrico Mura

Determinazione N 883 del 28/11/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Determinazione N 883 del 28/11/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.